工程质量合格确认书

项目名称		晋能控股集团阳城晋圣固隆煤业有限公司3号15号煤层配采项目			
项目地址		山西省晋城市阳城县次营镇沟东村			
设计规模		120万吨/年			
开工日期		2023年3月4日		竣工日期	2024年3月30日
参建单位	建设单位	 晋能控股集团阳城晋 	圣固隆煤业有限公司	资质	等级
	勘察单位	晋城市煤田	地质勘探队	地质钻探	乙级
	设计单位	山西春成设计工程有限公司		煤炭矿井设计	甲级
	施工单位	晋城宏圣金成矿山建筑工程有限责任公司		矿山工程施工 总 承包	矿山工程壹级 机电工程贰级
		山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司		矿山工程施工 总 承包	贰级
		安徽新集矿山建设工程有限公司		矿山工程施工 总 承包	壹级
		江苏泰宇矿业有限公司		矿山工程施工 总 承包	壹级
		晋城市巨能电网工程有限公司飞龙分公司		电力工程施工 总 承包	贰级
		浙江新矿建工有限公司		矿山工程施工 总 承包	贰级
	监理单位	山西省建设监理有限公司		矿山工程监理	甲级
单位工程	分类	设计(个)	竣工(个)	合格(个)	不合格(个)
	合计	16	16	16	0
	矿建	6	6	6	0
	土建	0	0	0	0
	安装	10	10	10	0

晋能控股集团阳城晋圣固隆煤业有限公司3号、15号煤层配采项目经原晋煤集 团发展规划局〔2019〕39 号函批复立项;初步设计由晋城市行政审批服务管理局以 晋市审管批〔2021〕122号批复,初步设计变更由晋城市能源局以晋市能源办发 建设项目 (2022) 142 号文件批复;项目设计单位工程 16 个,其中矿建工程 6 个,安装工程 10 个。主要工程包括:矿建工程:盘区水仓水泵房、XV4301 胶带进风顺槽、XV4301 设计概况 轨道回风顺槽、XV4301 工作面切眼、XV4302 轨道回风顺槽、XV4303 轨道回风顺槽 等; 机电安装工程: 地面变电所安装、变频电磁热风机组安装、主通风机房设备及 配电室电气设备安装、盘区水泵房安装、15号煤采煤工作面设备安装、北翼胶带大 巷运输设备安装、井下动照网安装、井下管网安装、通讯系统、监控系统等。 晋能控股集团阳城晋圣固隆煤业有限公司3号、15号煤层配采项目共完成16 建设项目 个单位工程,6个矿建工程全部按设计完成,机电安装工程10个全部按设计完成; 实际完成 单项工程竣工验收16个单位工程。 情况 单位工程 项目所有单位工程由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行验收, 质量验收 验收合格,并经煤炭工业晋城矿区建设工程质量监督站进行了单位工程质量确认。 概况 主体企业 确认意见 主体企业:▲(盖章) 质量监督站: (盖章) 建设单位: 年 0502月010 月